



STUDIO BARTOLUCCI
Via Pratello Santa Maria 21
61048 Sant'Angelo in Vado (Pu)



R7

Committente

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Piazza Garibaldi 5
61040 Mercatello sul Metauro (Pu)

Titolo

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO SVILUPPO

INTERVENTI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO (ZONA A)
DEL CAPOLUOGO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
"FERRUCCIO PARRI" E DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
CON SEGNALETICA INFORMATIVA FISSA.

Oggetto

Cronoprogramma

Relatore

Arch MARCO BARTOLUCCI

Dicembre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2019				Tot...	%
				MAR	APR	MAG	GIU		
Cronoprogramma	15/03/2019	12/06/2019	90					58	100,0%
01 - OPERE EDILI PARCO PARRI	15/03/2019	31/05/2019	78					35	60,3%
Estirpamento di elementi vegetativi vivi	15/03/2019	15/03/2019	1	0				0	0,0%
Rimozione di rete metallica di recinzione	18/03/2019	19/03/2019	2	0				0	0,0%
Demolizione di murature	20/03/2019	26/03/2019	5	1	1			2	3,4%
Demolizione di calcestruzzo non armato	27/03/2019	29/03/2019	3	1				1	1,8%
Formazione di muratura piena	29/03/2019	16/04/2019	13	1	4	4	2	11	18,9%
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente	11/04/2019	16/04/2019	4		0	0		0	0,0%
Scatola di derivazione stagna IP55	11/04/2019	16/04/2019	4		0	0		0	0,0%
Copertina di protezione	16/04/2019	19/04/2019	4		1			1	1,8%
Rabboccatura e stilatura dei giunti	22/04/2019	03/05/2019	10		1	0	0	1	1,7%
Scossalina in lamiera di acciaio Corten.	06/05/2019	10/05/2019	5			4		4	6,9%
Stip led EP45 14 W/m grado di protezione min. IP55	06/05/2019	10/05/2019	5			2		2	3,4%

Diagramma di Gantt - Importi in migliaia di euro

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2019				Tot...	%	
				MAR	APR	MAG	GIU			
Acciaio FE 00 UNI 7070-72.	13/05/2019	17/05/2019	5			5		5	8,7%	
Messa a dimora di siepi.	20/05/2019	23/05/2019	4			0		0	0,0%	
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici	01/05/2019	02/05/2019	2			0		0	0,0%	
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	03/05/2019	03/05/2019	1			0		0	0,0%	
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato	06/05/2019	09/05/2019	4			1		1	1,7%	
Massetto di calcestruzzo vibrato non armato	13/05/2019	16/05/2019	4			1		1	1,7%	
Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria.	20/05/2019	31/05/2019	10			3	3	6	10,3%	
02 - CARTELLONISTICA SEGNALETICA	27/05/2019	12/06/2019	13			9	9	5	23	39,7%
Totale mese				4	12	28	14	58		
Parziale				6,9%	20,7%	48,3%	24,1%		100,0%	
Progressivo				6,9%	27,6%	75,9%	100%			

	2019			
	MAR	APR	MAG	GIU
Importi parziali euro	3.771,52	12.714,05	28.990,98	14.203,08
Importi progressivi euro	3.771,52	16.485,57	45.476,55	59.679,63

